

รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่บรรจุ ในแผน ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘	งบประมาณที่ อนุมัติในแผน ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ด้านการพัฒนาคนและสังคม	แผนงาน การศึกษา	๒๓	๔,๙๓๔,๔๕๐	๓	๗	๑๓	-	๑,๖๕๗,๘๖๖.๓๙	๓,๒๗๖,๕๘๓.๖๑
	แผนงาน สาธารณสุข	๗	๒๗๒,๒๐๐	๑	-	๖	-	๑๑๐,๐๐๐	๓๘๒,๒๐๐
	แผนงานกีฬาและ นันทนาการ	๔	๕๕๐,๐๐๐	๒	-	๒	-	๒๘๐,๑๖๕	๒๖๙,๘๓๕
	แผนงานสังคม สงเคราะห์	๔	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	-	๓	๑	-	๔,๖๓๔,๔๐๐	๙,๗๖๕,๖๐๐
	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๒	๓๙๐,๐๐๐	๕	-	๗	-	๑๓๓,๙๑๑	๒๕๖,๐๘๙
	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๓	๓๗๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	๖๕๒,๐๓๒	๒๘๒,๐๓๒
	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๔	-	-	๑๔๐,๐๐๐

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่บรรจุ ในแผน ดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณที่ อนุมัติในแผน ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒. ยุทธศาสตร์การ บริการด้านพื้นฐาน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	๒	๔๕,๙๐๐	๒	-	-	-	๔๕,๙๐๐	-
	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๒๒	๘,๓๓๒,๐๐๐	-	-	๒๒	-	-	๘,๓๓๒,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-	๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	แผนงาน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-	๔๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการ ปกครอง การบริหาร จัดการองค์กรภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล	แผนงานการเมือง การปกครอง	๒	๗๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐
	แผนงานการบริหาร จัดการองค์กร	๕	๔๕,๐๐๐	๕	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-
	แผนงานการพัฒนา รายได้ของ อบต.	๒	๔๖,๐๐๐	๑	-	๑	-	๒,๑๖๐	๔๓,๘๔๐
รวมทั้งสิ้น	-	๙๔	๒๙,๖๗๕,๕๕๐	๒๑	๑๑	๖๒	-	๗,๕๗๙,๔๓๔.๓๙	๒๒,๑๐๐,๑๑๕.๖๑

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลขนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนการศึกษา	ห้องประชุม อบต.ขนหาด	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	ห้องประชุม อบต.ขนหาด	กองการศึกษา	มี.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา	ห้องประชุม อบต.ขนหาด	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน วันวิชาการระดับภาคใต้	-	กองการศึกษา	พ.ค. ๖๘ – มี.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๕	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	อบต.ควน หนองหงษ์	กองการศึกษา	๔ มี.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	-
๖	โครงการจัดงานวันเด็ก	โรงเรียน อนุบาล อบต. ขนหาด๑	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๑๓๖	√	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขอน หาด	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ขอนหาด	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๘	โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสถิ่น	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ไสถิ่น	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๙	โครงการศูนย์เรียนรู้ตาม ปรัชญาของเศร ษฐ กิจ พอเพียงในโรงเรียนอนุบาล อบต.ขอนหาด๑	โรงเรียน อนุบาล อบต. ขอนหาด๑	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต. ขอนหาด, ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ไสถิ่น, โรงเรียน อนุบาล อบต. ขอนหาด	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑,๔๗๙,๗๕๐	๕๕๘,๐๓๐	-	√	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ศพด.อบต. ขอน หาด, ศพด.บ้าน ไสถิน, โรงเรียน อนุบาล อบต. ขอนแก่น, โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในตำบล ขอนแก่น	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๙๗๖,๓๐๐	๖๒,๓๖๑.๓๙	-	√	-	-	-
๑๒	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านดอนตาหงษ์	โรงเรียนบ้านดอน ตาหงษ์	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๕๙,๒๐๐	๑๑๖,๑๐๐	-	√	-	-	-
๑๓	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านขอนแก่น	โรงเรียนบ้านขอนแก่น	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๕๕๒,๐๐๐.-	๒๗๑,๒๐๐	-	√	-	-	-
๑๔	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านตรอกแค	โรงเรียนบ้าน ตรอกแค	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๕๒๘,๐๐๐	๒๖๑,๙๐๐	-	√	-	-	-
๑๕	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านไสถิน	โรงเรียนบ้าน ไสถิน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๑๖,๐๐๐	๙๓,๖๐๐	-	√	-	-	-
๑๖	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดควนไส	โรงเรียนวัดควน ไส	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๕๓,๘๐๐	๑๒๑,๕๐๐	-	√	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	เก้าอี้สำนักงาน	โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด๑	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	๗,๕๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๘	โต๊ะทำงาน	โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด๑	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	๑๖,๕๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด๑	โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด๑	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	๒๔๕,๔๐๐	-	-	-	√	-	-
๒๐	โครงการตลาดนัดวันวิชาการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์	โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์	๒๓	๒๘ ม.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	-
๒๑	โครงการบ้านรักการอ่าน	จุดบริการบ้านรักการอ่าน จำนวน ๕ จุด	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒๒	โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย	องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการส่งเสริม การศึกษาระดับปริญญา ตรี	องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนแก่น	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒๓ โครงการ	-	-	-	๔,๙๓๔,๕๕๐	๑,๖๕๗,๘๖๖.๓๙	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	การจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	หมู่ที่๑-๙	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๘ – พ.ค. ๖๘	๗,๒๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ห้องประชุม อบต. ขอนหาด	สำนักปลัด	ม.ค.๖๘ – มิ.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	หมู่ที่๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๔	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขอนแก่น	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	ม.ค ๖๘	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	-
๕	โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย.๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน / หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย.๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าด้านกัย มะเร็งเต้านม	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย.๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	๒๗๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓. แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา “อนุบาลเกมส์”	สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลขอนหาด	กองการศึกษา	พ.ค. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ	โรงเรียนชะอวด	กองการศึกษา	ก.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลชะอวด	กองการศึกษา	๓ – ๑๑ มี.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๗,๙๗๕	√	-	-	-	-
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โรงเรียนบ้านตรอกแค	กองการศึกษา	๓ – ๑๑ เม.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๑๙๐	√	-	-	-	-
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๒๘๐,๑๖๕	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑๑,๓๘๘,๐๐๐	๓,๖๖๓,๒๐๐	-	√	-	-	-
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๒,๙๓๒,๐๐๐	๙๓๕,๒๐๐	-	√	-	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๖๐,๐๐๐.-	๓๖,๐๐๐	-	√	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๖๓๔,๔๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๕. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเข้าค่ายจริยธรรม เด็กและเยาวชน	วัดxonหาด	กองการศึกษา	มิ.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๘,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการประเพณีดอกจูด บาน กาชาดและของดี เมืองชะอวด	เทศบาลตำบล ชะอวด	กองการศึกษา	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๗๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการประเพณีวันสารท เดือนสิบ	วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร	กองการศึกษา	๒๒ ต.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการประเพณีแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร	กองการศึกษา	๑๒ ก.พ. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	√	-	-	-	-
๕	โครงการสืบสานประเพณี ชักพระ	วัดxonหาด วัดควนไส วัดดอนตาสังข์	กองการศึกษา	๑๘ ต.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๙๐	√	-	-	-	-
๖	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	อบต.xonหาด	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๒๑	√	-	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่นประจำปี ข อ ง จั ง ห วั ด นครศรีธรรมราช(งาน เดือนสิบ)	วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	๒๓ ต.ค. ๖๘	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	-
๙	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	๓ มิ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๐	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระ ช น ม พ ร ร ษ า พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	๒๘ ก.ค. ๖๘	๖๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	-
๑๒	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ น า ง เ จ้ า สิริ กิตี พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	อบต.ขอนแก่น	สำนักปลัด	๑๒ ส.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๑๒ โครงการ	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	๑๓๓,๙๑๑	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	การดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ด้านบริการ ประชาชนบ้าน ตรอกแค	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๖,๔๓๒	√	-	-	-	-
๒	การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	หมู่ที่๑-๙	สำนักปลัด กองช่าง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐	๖๔๕,๖๐๐	-	√	-	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหาด	อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	พ.ค. ๖๘ – ส.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	๖๕๒,๐๓๒	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ภายในตำบลหนองหาด	ห้องประชุม อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองหาด	ห้องประชุม อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการเวทีประชาคม ระดับตำบล	ห้องประชุม อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการเวทีประชาคม หมู่บ้าน	ห้องประชุม อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	ห้องกองช่าง	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๘	๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐	√	-	-	-	-
๒	เค รี่ อ ง พื ม พ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	ห้องกองช่าง	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๖๘	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	√	-	-	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๔๕,๙๐๐	๔๕,๙๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริม เหล็กจากสี่แยกบ้านนาง ละม้าย สวัสดิ์รักษา-ป้อม ยาม หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๖๘๑,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเอี้ยด - ชลประทาน-บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ ๒ (นศ.ถ.๕๔-๐๑๕)	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสวัสดิ์-ประปา โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ (นศ.ถ.๕๔-๐๒๐)	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายคันคลองควน นางเหวน-คลองยวนนกกิ่ง ตะวันตก หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๗๔,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายคันคลองสาย กลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย แพรกยวน-บ้านทุ่งคุ้ม หมู่ ที่ ๔ (นศ.ถ.๕๔-๐๒๔)	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงพริก หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หาร้ายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มิตรภาพพัฒนา(บ้าน ผู้ใหญ่มี-แยกทางหลวง ชนบท) หมู่ที่ ๕ (นศ.ถ. ๕๔-๐๒๙)	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียนวัดควนไส หมู่ ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๖๓๖,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ไสถิ่นพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบถนนรถไฟ-ถนนบาง คลุ้ง-เกาะแคะ หมู่ที่๘ (นศ.ถ.๕๔-๐๓๔)	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายเกาะปราง-มาบ ค้อ เขตหมู่ที่ ๘-เขตหมู่ที่๔	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามพี่น้อง หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๓๔๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ๒ หมู่ที่๙	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๘๘๑,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๙	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเอนกประสงค์	อบต.หนองหาด	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๔๓๒,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหาด	ห้องประชุม สภาฯอบต.หนอง หาด	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒๒ โครงการ	-	-	-	๘,๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง	ห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการหมู่บ้านนำร่อง เศรษฐกิจพอเพียง	ห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๑. แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ	ห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนแก่น	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๑. แผนงานการเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ตำบลหนองหาด	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ	ห้องประชุม อบต.หนองหาด	สำนักปลัด	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√	-	-	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๒. แผนงานการบริหารจัดการองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	อำเภอชะอวด	สำนักปลัด	๑๕ ม.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	-
๒	เก้าอี้สำนักงาน	ห้องสำนักปลัด	สำนักปลัด	๒๐ ม.ค. ๖๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√	-	-	-	-
๓	โต๊ะทำงาน	ห้องสำนักปลัด	สำนักปลัด	๒๐ ม.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	-
๔	เก้าอี้สำนักงาน	ห้องตรวจสอบ ภายใน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๒๐ ม.ค. ๖๘	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	√	-	-	-	-
๕	โต๊ะทำงาน	ห้องตรวจสอบ ภายใน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๒๐ ม.ค. ๖๘	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	√	-	-	-	-
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๒. แผนงานการพัฒนารายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค(ถ้า มี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	หมู่ที่ ๑-๙	กองคลัง	๒๗ ม.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๐	√	-	-	-	-
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	หมู่ที่ ๑-๙	กองคลัง	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๓๖,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๔๖,๐๐๐	๒,๑๖๐	-	-	-	-	-